S t a d t B u r g - I n f o r m a t i o n s v o r l a g e

öffentlich

Fachbereich/Geschäftszeichen		Beschluss-Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
Fachbereich 3		**IV-005/2026**

Beratungsfolge	**Sitzungstermin**			
Bau- und Ordnungsausschuss	25.08.2026			
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	26.08.2026			
Hauptausschuss	03.09.2026			
Stadtrat	16.09.2026			

Betreff:
Sondervermögen Infrastruktur

Informationsvorschlag
Die Verwaltung gibt Informationen zum Stand der Umsetzung beschlossener Projekte und Ausblick auf den Fortgang der Planung in Bezug auf zukünftige Vorhaben.

Problembeschreibung/Begründung
Sachverhalt:

Der Stadtrat der Stadt Burg hat mit der BV 04/2026 am 28.01.2026 sechs Maßnahmen zur Verwendung des Sondervermögens Infrastruktur beschlossen. Zum 30.06.26 hatte die Stadt Burg eine vorläufige Rückmeldung an die Investitionsbank zur zukünftigen Verwendung dieser Mittel im Jahr 2027 zu geben, welche jedoch keine rechtliche Bindung begründet, sondern lediglich für die Investitionsbank als Planungsgröße fungiert.

Seitens der Stadt Burg wurden Maßnahmen zur Investitionsplanung, auch in Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2027 und Folgejahre, identifiziert. Aufgrund dieser vorläufigen Investitionsliste ist eine entsprechende Meldung an die Investitionsbank erfolgt. Die darin enthaltenen Maßnahmen werden nun weiter konkretisiert, um sie im Rahmen der Ausschussschiene zum Stadtrat im November 2026 zu diskutieren und zu beschließen.

Die bereits beschlossenen Maßnahmen aus dem Beschluss 04/2026 haben sich über das laufende Jahr weiterentwickelt. In zwei der sechs Maßnahmen sind Kostensteigerungen absehbar. Die Deckung dieser voraussichtlichen Kosten kann bei derzeitiger Haushaltslage nicht aus anderen Quellen, als aus dem Sondervermögen erfolgen. Der Beschluss im November 2026 wird somit auch die Deckung der Mehrkosten in bereits beschlossenen Projekten thematisieren.

Eine Übersicht der aktualisierten Gesamtkosten und Finanzierung der Projekte liegt dieser Informationsvorlage als Anlage bei.

Stand der Umsetzung der im Januar 2026 mit der BV 04/2026 beschlossenen Maßnahmen

Mn. Nr. 1 Neubau FFW Burg

Die Stadt Burg errichtet ein neues Gerätehaus als Standort der freiwilligen Feuerwehr Burg. Die Grundstücks- und Erschließungsarbeiten, Gründung und Bodenplatte sind abgeschlossen. Derzeit wird der Rohbau des Objekts errichtet, woran sich zeitnah die Arbeiten an Dach, Fassade, Tore und Türen und der Innenausbau anschließen werden. Die benannten Anschlussgewerke werden derzeit zur Ausschreibung vorbereitet.

Mn. Nr. 2 Neubau Feuerwehr Ihleburg

Nach Beschluss im Januar wurde die Ausführungsplanung beauftragt. Die erforderlichen Rückbauarbeiten sind erfolgt. Die Rohbauarbeiten beginnen ab 31.08.2026. Der Abbau der provisorischen Leichtbauhalle erfolgt parallel ab Mitte September 2026.

Bisher ist die Maßnahme im Zeitplan, sodass die Umsetzung im Rahmen des Durchführungszeitraums laut Zuwendungsbescheid realistisch ist.

Die Finanzierung setzt sich zusammen aus dem Sondervermögen und der Zuschussförderung. Zu diesem Zweck wäre im November der Beschluss zur Deckung der absehbaren Mehrkosten zu fassen.

Mn. Nr. 3 Neubau Trauerhalle Reesen

Der Zuwendungsbescheid hat die Stadt Burg am 24.04.2026 erreicht, verbunden mit der Auflage des Maßnahmebeginns zum 20.07.2026. Die Ausführungsplanung wurde beauftragt. Nach Sichtung der Kostenschätzungen zu den Leistungsverzeichnissen sind Mehrkosten von rund 70.000 € absehbar. Die ersten Ausschreibungen zur Bauausführung sind für Oktober geplant. Bei zügiger Auftragsvergabe kann die Ausführung innerhalb des Bewilligungszeitraums (06.12.2027) realisiert werden.

Mn. Nr. 4 Beschaffung mobiler Netzersatzanlagen

Der Auftrag zur Beschaffung der Netzersatzanlagen wurde durch die Stadt Burg ausgeschrieben.

Mn. Nr. 5 Bürgerbudget
Das Bürgerbudget wurde beantragt wie im Januar 2026 beschlossen. Leider konnte die Investitionsbank die Anmeldung nicht bestätigen. Die Maßnahme sei nicht konkret genug, um sie einem bestimmten Förderbereich zuordnen zu können.

Das konkrete Verfahren zur Beteiligung der Bürger für diese Finanzierungsrunde wird derzeit überarbeitet.

Perspektivisch soll eine zweite Runde für das Jahr 2027 entwickelt werden. Zu diesem Zweck sollen die dafür vorgesehenen Mittel aufgestockt und das Auswahlverfahren des Investitionsprojekts, unter Beteiligung der Burger Bürger, offener gestaltet werden. Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit erhalten selbst Bedarfe und Handlungsfelder zu benennen und Lösungsvorschläge anbringen. Anschließend erfolgt eine Auswertung dieser ersten Beteiligungsrunde durch die Stadtverwaltung. Es werden Schwerpunkte identifiziert, anhand derer mögliche Investitionsmaßnahmen gebildet werden. Über diese Investitionsmaßnahmen wird in einer zweiten Beteiligungsrunde final abgestimmt. Das somit ausgewählte Projekt wird schließlich dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt, um einen entsprechenden Antrag an die Investitionsbank zu ermöglichen.

Mn. Nr. 6 Häcksler Bauhof
Das Gerät wurde beschafft wie geplant. Die erste Ausschreibung zu Beginn des Jahres musste aufgehoben werden, sodass die Beschaffung des Geräts, nach erneuter Ausschreibung, mit einigen Monaten Verzug, erst im Juli 2026 erfolgen konnte.
Die tatsächlich realisierten Kosten betragen 51.975,35 €.

Entwurfsverfasser/in: Neuling, Tobias
Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: keine

Burg, 21.08.2026

Bürgermeister

Anlagen
Anlage 1 IV 05_2026